

Tilaaajan toimenpideaikataulu

Ellei muuta ole sovittu, tilaaajan toimenpideaikataulu on seuraava:

Taulukko 1. Tilaaajan toimenpideaikataulu.

Tilaaajan toimenpide	Toimenpiteen kuvaus	Aikataulu
Yleisaikataulu	Kohteen runkotöiden aloitus- ja lopetusajat viikkotasolla.	Sopimuksentekohetkellä.
Runkoaikataulu	Betsetin projektihoitajalle kohteen aikataulu tasoittain/ lohkoittain/kerroksittain asennussuuntineen.	12 viikkoa ennen toimitusta JA AINA KUN AIKATAULU MUUTTUU.
Tuotantopiirustukset	Elementti- ja tasopiirustukset sekä mahdolliset julkisivukuvat (kuvat@betset.fi tai Betset Linker). Jännitettyjen tuotteiden raudoitussuunnittelun lähtötiedot .	8 viikkoa ennen toimitusta.
Asennusaikataulu ja asennusjärjestys	Elementtikohtainen asennusjärjestys tuotannon ja kuormien suunnittelua varten Betsetin projektihoitajalle.	Viimeistään 4 viikkoa ennen toimitusta JA AINA KUN AIKATAULU MUUTTUU.
Aikatauluvarmennus	Toimitus- ja kuljetusvalmiuden varmistaminen Betsetin projektihoitajalta.	2 viikkoa ennen toimitusta.
Kuormien tilaus	Sovitaan kuormien järjestys, tarkat purkuajat, erikoiskuljetuskalusto ja nostovälineet. Kuormien tilaus sähköpostitse Moverelta . Käytä kohteen tilausnumeroa. Katso ajantasaiset yhteystiedot tilausvahvistuksen liitteestä tai kotisivuiltamme .	Viimeistään 5 arkipäivää ennen toimitusta.
Asennusvälineiden käyttöön-ottotarkastus työmaalla		Aina ennen noston aloittamista.

Asennusjärjestys on sitova, ja tehdas sitoutuu noudattamaan sitä lastaus- ja kuljetustekniset seikat huomioiden. Jos tilaaja muuttaa asennusjärjestystä tuotannon aloittamisen jälkeen, sen aiheuttamista kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Asennusaikatauluja voidaan tarkistaa työmaan edetessä toimittavan tehtaan kuljetusjärjestelijän ja työmaan asentajien ja mestareiden kesken.